



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ταχυδ. Δ/ση: Μικρασιατών 81- Μακρονίτης
Ταχ. Κώδ.: 383 33 Βόλος
Πληροφορίες: Α. Σόφη
Τηλ.: 2421 355638

Βόλος 24-11-2023





Αρ. πρωτ.: 87196

ΠΡΟΣ:

Τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου

Σας αποστέλλουμε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΙΣ ΓΛΑΦΥΡΕΣ Δ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ » του Δήμου μας και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 4412/2016 αρμόδια αρχή για την έγκριση του πρωτοκόλλου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΣΟΦΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΘΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ	Η αναπληρώτρια ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ	Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ
ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στις
Γλαφυρές, Δ.Ε. Ν.Ιωνίας»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: κ. Μιχαηλίδης Π. Θεοχάρης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, την 20^η Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Τετάρτη, οι υπογράφωντες:

- Α) ΕΠΙΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ μέλος, υπάλληλος της Τ.Υ του Δήμου Βόλου, ως πρόεδρος
Β) ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ, τακτικό μέλος, υπάλληλος της Τ.Υ του Δήμου Βόλου
Γ) ΕΠΙΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ, τακτικό μέλος, υπάλληλος της Τ.Υ του Δήμου Βόλου

Μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 225/2023 (ΑΔΑ: 61ΝΠΩ96-ΒΘ2) απόφαση του Δ.Σ Δήμου Βόλου για την οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και έχοντας υπόψη τον Ν. 4412/2016, άρθρα 171-172. Μεταβήκαμε στο τόπο του έργου παρουσία της επιβλέπουσας κυρίας Αποστολίας Σόφη τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε και τον ανάδοχο κ. Μιχαηλίδη Π. Θεοχάρη και αφού ελέγξαμε κατά το εφικτό τόσο τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, με σποραδικές καταμετρήσεις, όσο και τη ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεστεί, με δεδομένη την πάροδο του χρόνου, διαπιστώσαμε ότι αυτές είναι σύμφωνες με τη τελική επιμέτρηση, τη σύμβαση έργου και τις προδιαγραφές και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Για το λόγο αυτό,

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

ποσοτικά και ποιοτικά, τις παρακάτω εργασίες, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	0,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	0,00
3	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	m2	0,00
4	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	m2	0,00
5	Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών	m2	10,00
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	0,50
7	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ton	0,50
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	50,00
9	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	m3	1,00
10	Τοποθέτηση κινκιδωμάτων σιδηρών απλού σχεδίου	kg	565,05
11	Μονάδα πλατφόρμα -τσουλήθρα-ανάβαση-αναρρίχηση	TEM	1,00
12	Μονάδα κούνιας αλουμινίου δύο θέσεων	TEM	1,00
13	Μονάδα τραμπάλας αλουμινίου δύο θέσεων	TEM	1,00
14	Δάπεδο ασφαλείας καουτσούκ παιδικής χαράς σε πλάκες 50x50x4 εκ με πείρους σύνδεσης	m2	71,00
15	Κάδοι Απορριμμάτων Επιστήλιος μονός κάδος	TEM	1,00
16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ «Παγκάκι»	TEM	3,00
17	Πληροφοριακή πινακίδα εισόδου παιδικής χαράς	TEM	1,00
18	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins	TEM	1,00

Η παραλαβή αυτή αναφέρεται στο έργο «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στις Γλαφυρές, Δ.Ε. Ν. Ιωνίας» του Δήμου Βόλου. Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε η μελέτη 38/2019 από την Τ.Υ του Δήμου Βόλου.

Για το παραπάνω έργο η μελέτη προϋπολογισμού 14.516,47 ευρώ πλέον το ΦΠΑ συντάχθηκε από την Τ.Υ του Δήμου Βόλου και εγκρίθηκε με τις υπ' αριθ. 507/2019 (ΑΔΑ: ΨΡΔΗΩ96-ΙΓ3) και 605/2019 (ΑΔΑ: 9Π3ΒΩ96-ΡΜ6) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) προϋπολογισμού 14.516,47 Ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Με την υπ' αριθ. 39602/23-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΝΑΩ96-ΤΝΑ) Απόφαση του Δημάρχου έγινε η έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την απ' ευθείας ανάθεση του ανωτέρω έργου.

Το από 29-06-2020 αποτέλεσμα της κλήρωσης και επιλογής του προσωρινού αναδόχου από το Κ.Η.Σ.Κ. από τον εγκεκριμένο κατάλογο του Δήμου Βόλου, η οποία διενεργήθηκε από την Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 313/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Με την αριθμ. πρωτ. 48289/21-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΞ6ΨΩ96-6ΗΟ) Απόφαση του Δημάρχου αποφασίσθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον ΑΝΑΔΟΧΟ: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 20ΑΩΡD007058914 2020-07-21 (Απόφαση Κατακύρωσης).

Η σύμβαση του έργου με αριθ. πρωτ. 53426 υπεγράφη την 10η του μηνός Αυγούστου έτους 2020.

Η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 18.000,42 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε την 10η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020.

Η προθεσμία περαίωσης του έργου μετά την χορήγηση παράτασης έληγε την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 811/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ0Φ7Ω96-ΟΝΘ).

Με την υπ' αρ. 943/2020 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΠΦΘΩ96-ΟΥΧ) εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών σύμφωνα με τον οποίο προέκυψαν αυξομειώσεις ποσοτήτων από προμετρητικά και κατασκευαστικά στοιχεία του έργου. Προκύπτει μεταβολή (μείωση), στο αρχικά εγκριθέν ποσό της σύμβασης κατά 513,55 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 636,80 ευρώ με Φ.Π.Α. Η συνολική δαπάνη του έργου, διαμορφώνεται σε 17.363,62 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 30/10/2020, όπως φαίνεται και στην σχετική Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών.

Η τελική δαπάνη του έργου, ανήλθε σε 17.363,62 Ευρώ με το ΦΠΑ.

Η επιτροπή δεν επιφέρει τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Η επιτροπή παραλαβής αφού ήλεγξε κατά το εφικτό τα στοιχεία του φακέλου και την τελική επιμέτρηση διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν από απόψεως ποιότητας καλώς και μεταφέρει τις ποσότητες των εργασιών αυτής στο πρωτόκολλο ως έχουν.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε (5) αντίγραφα, το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Η
ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΥΡΣΙΣΤΑΧΙΑΣ
ΥΠΟΤΑΚΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΣΟΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Τοπογράφος μηχανικός ΤΕ

Για τον Ανάδοχο



ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Πολιτικός μηχανικός ΕΔΕ



ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ



ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΪΤΡΑ
Πολιτικός μηχανικός ΤΕ