



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Βόλος 3.11.14

Αρ. Πρωτ.: 124568

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας διαβιβάζω το υπ' αριθμ. 124548(3-11-14) εισηγητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα:

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου **«Εγκατάσταση αρχιτεκτονικού φωτισμού εκκλησίας Ευαγγελίστριας»**

και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Θανάσης Σταυρίδης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: **Μικρασιατών 81 (Κτίριο Σπίερ)**
Ταχ. Κώδ.: **383 33**
Πληροφορίες: **Κελαϊδόπουλος Α.**
Τηλ. **24210 94184**
Fax: **24210 23492**

Βόλος, **3 - 11 - 2014**
Αριθ. Πρωτ.: 124548

ΠΡΟΣ:
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών,
κ. Αθ. Σταυρίδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΘ. ΜΟΥΤΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε.
Αθηνάς 43^Α - 38222 Βόλος

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου

Σας αποστέλλουμε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»
του Δήμου μας, και επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73-75 του Ν.3669/2008 αρμόδια
αρχή για την έγκριση του πρωτοκόλλου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλούμε για τη λήψη
σχετικής απόφασης στην επομένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

**ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

Εσ. Διανομή:

1. Κελαϊδόπουλος
2. Χρον. Αρχείο

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**
του έργου

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ»

Οι υποφαινόμενοι:

1) **ΛΙΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**, Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Βόλου, ως πρόεδρος της επιτροπής,
2) **ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Βόλου και
3) **ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος του Δήμου Βόλου, ως μέλη,
μετέβησαν σήμερα την 30^η μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014) ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ κατόπιν της υπ' αριθ. **685/2014** αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου **Δήμου Βόλου**, προς
παραλαβή των εργασιών του έργου «**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ**
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ» κατακυρωθείσης δυνάμει της υπ' αριθ. **618/2012** απόφαση της **Οικονομικής Επιτροπής**
Δήμου Βόλου και της υπ' αυτής με αριθ. **2753/179209/21-09-2012** εγκριτικής απόφασης της Γ.Γ. Α.Δ.Θ.ΣτΕ,
επ' ονόματι του κ. **ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** κατόπιν διεξαχθέντος τακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού
(δημοπρασίας), έχοντας υπόψη:


- 1) Την με υπ' αριθ. **445/2012** συνταχθείσα παρά του Δήμου Βόλου μελέτη του έργου και συγγραφή υποχρεώσεων.
- 2) Την από **30-08-2013** συνταχθείσα υπό του κ. Κελαϊδόπουλου Ανάργυρου, Μηχανολόγου Μηχανικού της ΔΤΥ Δήμου Βόλου και θεωρηθείσα παρά του διευθυντή της, τελική επιμέτρηση των εκτελεσθεισών εργασιών, παραλαμβάνουμε τις εργασίες αυτές βάσει των ανωτέρω διατάξεων και ως αναγράφονται κάθε μία στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα προς τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και έργων ΟΤΑ και Προμηθειών και του Ν. 165/86.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙΜ.	Μ/Μ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ολογράφως)
1	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού LED εξωτερ. Χώρου Ground 3X3 W w.white, 3000K, 8-60, 24V, IP 67, c/w HG, 50-60 lm/w	1	τεμ	75,00	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
2	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικού LED εξωτερ. Χώρου, γραμμικά, LED Strip W w.white, 3000K, IP 65, 950 lm/w	2	τεμ	35,00	ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
3	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλ. Ηλεκτρικού πίνακα διανομής διαστάσεων 82X55	4	τεμ	1,00	ΕΝΑ
4	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλ. Ηλεκτρικού πίνακα διανομής για τοποθέτηση Μ/Τα διαστάσεων 62X50	5	τεμ	7,00	ΕΠΤΑ
5	Προμήθεια και τοποθέτηση LED Power Supply 40W/24V	6	τεμ	26,00	ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ
6	Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού καναλιού με καπάκι 30X40	7	Μ.μ	323,30	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑ
7	Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου 5X2,5 NYL	8	Μ.μ	836,34	ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
8	Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου 3X1,5 NYL	9	Μ.μ	200,00	ΔΙΑΚΟΣΙΑ

Ειδικότερα:

Η παραλαβή αυτή αναφέρεται στο έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ». Για το παραπάνω έργο συντάχθηκε από το Δήμο Βόλου η υπ' αριθ. 445/2012 μελέτη προϋπολογισμού 44.500,00 €. Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 618/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 2753/179209/21-09-2012 εγκριτικής απόφασης της Γ.Γ. Α.Δ.Θ.ΣτΕ και επ' αυτής 489/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 06-08-2014 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 618/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βόλου και επ' αυτής εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ 2753/179209/21-09-2012 εγκριτικής απόφασης της Γ.Γ. Α.Δ.Θ.ΣτΕ. Το έργο ανέλαβε ο ανάδοχος ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο οποίος υπέβαλε μέση έκπτωση 5,00%. Υπογράφηκε συμφωνητικό στις 14-01-2013. Η προθεσμία περαίωσης ήταν ένας (1) ημερολογιακός μήνας από την υπογραφή του συμφωνητικού μέχρι στις 14-02-2013.



• Η 1^η παράταση προθεσμίας εργασιών χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. **182/2013** απόφαση του Δημοτικού

Συμβουλίου Δήμου Βόλου μέχρι **30-04-2013**. Η 2^η παράταση προθεσμίας εργασιών χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. **418/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου έως τις **30-06-2013**. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις **28-06-2013**.

Συντάχθηκε ο **1^{ος} ΑΠΕ** στις **03-07-2013** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **538/2013** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου.

Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με το ΦΠΑ ανήλθε στα **42.275,00 €** εκ των οποίων **7.205,08 €** είναι ο ΦΠΑ, πλην του ποσού της τελικής αναθεώρησης. Η δαπάνη αντιμετωπίστηκε από τακτικά έσοδα του Δήμου.

Η επιτροπή παραλαβής αφού ήλεγξε κατά το εφικτό τα στοιχεία του φακέλου και την τελική επιμέτρηση διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν από απόψεως ποιότητας καλώς και μεταφέρει τις ποσότητες των εργασιών αυτής στο πρωτόκολλο ως έχουν.

Τέλος, η παρούσα παραλαβή θεωρείται **οριστική** επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως.

Το παρόν συντάχθηκε εις 5/πλούν και το ένα από αυτά παραδόθη στον ανάδοχο.

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΟΝΤΕΣ

1.

ΛΙΒΟΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.

ΔΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

3.

ΑΓΑΘΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΚΕΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ

Έλαβα γνώση και αποδέχομαι
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ 404 - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ.: 24210 55286 - ΦΩΝ. 6973 72 86 67
ΑΦΜ 101029553 • ΔΟΥ Α' ΒΟΛΟΥ