



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Μικρασιατών 81-Μακρυνίτης
(Κτίριο Σπίερ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δεδούσης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421 0 94045

FAX: 2421 0 23492

Βόλος 14/11/2019

Αριθμ. Πρωτ : 97651

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: 2^η Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. Δ. Βόλου 94100/4-11-2019 Αίτημα του Αναδόχου.

Με το παραπάνω σχετικό ο ανάδοχος του έργου του θέματος, ΑΘ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ζητά την παράταση προθεσμίας κατασκευής μέχρι την 31-03-2020 (η συμβατική προθεσμία κατασκευής έληγε στις 07-08-2019 και η 1^η παράταση προθεσμίας λήγει στις 07-12-2019), εξαιτίας της διασποράς των εργασιών και της επικείμενης σύνταξης ΑΠΕ, προκειμένου να εκτελεστούν οι υπόλοιπες εργασίες της εργολαβίας.

Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης της εργολαβίας εισηγείται την χορήγηση παράτασης μέχρι τις 31-03-2020.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» μέχρι την 31-03-2020 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση του ανωτέρω.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ