



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μικρασιατών 81-Μακρονίτης

(Κτίριο Σπίερ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δεδούσης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421 0 94045

FAX: 2421 0 23492

Βόλος 14 / 11 / 2019

Αριθμ. Πρωτ : 97739

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. Δ. Βόλου 78608/17-09-2019 Αίτημα του Αναδόχου.

Με το παραπάνω σχετικό ο ανάδοχος του έργου του θέματος, Σ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣΗΣ Ο.Ε., εμπρόθεσμα ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις μήνες, μέχρι την 10-02-2020 (η προθεσμία περαίωσης λήγει στις 05-11-2019), για την ολοκλήρωση των εργασιών λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά την χειμερινή περίοδο και δεν επιτρέπουν την συνεχή απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, δεδομένης και της φύσης αυτών. Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την μέχρι σήμερα πορεία εκτέλεσης της εργολαβίας εισηγείται την χορήγηση παράτασης μέχρι τις **05-02-2020**.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» μέχρι την **05-02-2020** σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση του ανωτέρω.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΥΚΙΠΟΥΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΒΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ